

АКТ

5 ноября 2020 г.

г.Нижний Новгород

В соответствии с планом контрольной деятельности министерства финансов Нижегородской области на IV квартал 2020 г. и в соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 сентября 2020 г. № 12-п в рамках камеральной проверки в администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области по вопросу соблюдения целей, порядка и условий предоставления из областного бюджета межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, соблюдения условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты, главным специалистом отдела контроля отраслей производственной сферы и целевых программ Хлуновым С.А. проведена камеральная проверка администрации рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области по вопросу соблюдения условий, целей, порядка предоставления и целевого использования субсидий, выделенных на проведение мероприятий по реализации проектов по поддержке местных инициатив.

Проверяемый период – 2019 г. и истекший период 2020 г.

Дата начала проведения контрольных действий – 26 октября 2020 г., дата окончания – 5 ноября 2020 г.

Местонахождение администрации рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация р.п. Шаранга): 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Ленина, д. 19.

ИНН: 5237001529; КПП: 523701001; ОГРН: 1025201202872.

Положение об администрации утверждено Решением поселкового совета рабочего поселка Шаранга Шарангского района Нижегородской области от 15 ноября 2012 г. № 32.

Глава администрации – Краев Сергей Валентинович (с 13 мая 2016 г. по настоящее время). Тел. – 7 (83155) 2-17-13.

Проверкой установлено:

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию проекта по поддержке местных инициатив утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 945 «О реализации на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив»

2019 год.

Между администрацией Шарангского муниципального района Нижегородской области и администрацией р.п. Шаранга заключено соглашение от 30 июля 2019 г. № 1 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – соглашение на 2019 г.).

Предметом соглашения на 2019 г. является предоставление администрации р.п. Шаранга межбюджетных трансфертов с целью софинансирования расходных обязательств поселения для финансирования проектов: «Ремонт тротуаров по ул. Первомайская в р.п. Шаранга (от ул. Садовой до «Мемориального комплекса»)» и «Обустройство детской спортивной площадки по ул. Производственная в р.п. Шаранга» в сумме 1 724 794 рубля.

В соответствии с п. 2.2.2 соглашения на 2019 год администрация р.п. Шаранга обеспечивает софинансирование проектов (Приложение № 1 к соглашению на 2019 г.) со стороны администрации р.п. Шаранга, населения и внебюджетных источников, в том числе:

- 955 000 рублей - за счет средств бюджета поселения;
- 163 200 рублей - за счет средств населения;
- 320 500 рублей - за счет внебюджетных источников.

В бюджете администрации р.п. Шаранга на 2019 год предусмотрены средства местного бюджета на исполнение обязательств по софинансированию проекта по поддержке местных инициатив в соответствии с условиями соглашения на 2019 г.

В соответствии с условиями Соглашения на 2019 г. администрация р.п. Шаранга обязуется:

- направлять полученные средства только по целевому назначению (п. 2.2.1);
- предоставить администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области отчет об использовании межбюджетных трансфертов в течение 20 дней со дня их использования, но не позднее 5 декабря 2019 г. (2.2.4).

Вышеуказанная отчетность предоставлялась администрацией р.п. Шаранга в администрацию Шарангского муниципального района Нижегородской области своевременно, по установленным формам.

Кассовый расход администрации р.п. Шаранга за счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета на проведение мероприятий по реализации проектов по поддержке местных инициатив составил 3 163 494 рубля, в том числе:

- 1 724 794 рубля (54,6%) - за счет средств областного бюджета;
- 955 000 рублей (30,1%) - за счет средств бюджета поселения;
- 163 200 рублей (5,2%) - за счет средств населения;
- 320 500 рублей (10,1%) - за счет внебюджетных источников.

Указанные средства направлены на оплату 2-х муниципальных контрактов.

1. Закупка на обустройство детской спортивной площадки по ул. Производственная в р.п. Шаранга Шарангского муниципального района (ИКЗ: 193523700152952370100100290014299244) внесена в план-график закупок администрацией р.п. Шаранга с начальной (максимальной) ценой контракта (НМЦК) 1 739 684 рубля.

Обоснование НМЦК осуществлено в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета.

Для осуществления указанной закупки между администрацией р.п. Шаранга и ИП Игнатъев Г.Н. по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 19 августа 2019 г. № 22. Предмет контракта – выполнение работ по обустройству детской спортивной площадки на ул. Производственная в р.п. Шаранга Шарангского муниципального района. Цена контракта – 1 739 684 рубля.

Размещение закупки осуществлено администрацией Шарангского муниципального района.

Срок выполнения работ по контракту - в течение 60 дней со дня заключения контракта или до 18 октября 2019 г. (п. 5.2). Аванс по контракту не предусмотрен. Расчеты за выполненные работы производятся на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в течение 15 дней (п. 2.6).

Согласно акту о приемке выполненных работ от 15 октября 2019 г. № б/н по муниципальному контракту от 19 августа 2019 г. № 22 работы по обустройству детской спортивной площадки на ул. Производственная в р.п. Шаранга выполнены на сумму 1 739 684 рубля, своевременно. Оплата работ осуществлена администрацией р.п. Шаранга в сумме 1 739 684 рубля своевременно на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по платежным поручениям от 30 октября 2019 г. №№ 1197, 1198, 1199, 1200.

Со стороны администрации р.п. Шаранга акт о приемке выполненных работ подписан главой администрации р.п. Шаранга Краевым С.В.

Выборочной проверкой соответствия позиций, указанных в акте о приемке выполненных работ от 15 октября 2019 г. б/н, позициям, указанным в локальном сметном расчете к контракту, нарушений не установлено.

2. Закупка на ремонт тротуара по ул.Первомайская в р.п.Шаранга (от ул.Садовой до "Мемориального комплекса") (ИКЗ: 193523700152952370100100280014211244) внесена в план-график закупок администрацией р.п. Шаранга с начальной (максимальной) ценой контракта (НМЦК) 1 423 810 рублей.

Обоснование НМЦК осуществлено в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета.

Для осуществления указанной закупки между администрацией р.п. Шаранга и ИП Игнатъев Г.Н. по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 3 сентября 2019 г. № 23. Предмет контракта – выполнение работ по ремонту тротуара по ул.Первомайская в р.п.Шаранга (от ул.Садовой до "Мемориального комплекса"). Цена контракта – 1 423 810 рублей.

Размещение закупки осуществлено администрацией Шарангского муниципального района.

Срок выполнения работ по контракту - в течение 60 дней со дня заключения контракта или до 2 ноября 2019 г. (п. 5.2). Аванс по контракту не предусмотрен.

Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно, на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в течение 15 рабочих дней (п. 2.6).

Согласно актам о приемке выполненных работ от 6 сентября 2019 г. № б/н и от 31 октября 2019 г. № б/н по муниципальному контракту от 3 сентября 2019 г. № 23 работы по ремонту тротуара по ул.Первомайская в р.п.Шаранга (от ул.Садовой до "Мемориального комплекса") выполнены на сумму 1 423 810 рублей, своевременно. Оплата работ осуществлена администрацией р.п. Шаранга в сумме 1 423 810 рублей своевременно, на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по платежным поручениям от 18 сентября 2019 г. №№ 1052, 1053, 104, 1055 и от 19 ноября 2019 г. №№ 1309, 1310, 1311, 1312.

Со стороны администрации р.п. Шаранга акт о приемке выполненных работ подписан главой администрации р.п. Шаранга Краевым С.В.

Выборочной проверкой соответствия позиций, указанных в актах о приемке выполненных работ от 6 сентября 2019 г. № б/н и от 31 октября 2019 г. № б/н, позициям, указанным в локальном сметном расчете к контракту, нарушений не установлено.

2020 год.

Между администрацией Шарангского муниципального района Нижегородской области и администрацией р.п. Шаранга заключено соглашение от 18 мая 2020 г. № 3 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – соглашение на 2020 г.).

Предметом соглашения на 2020 г. является предоставление администрации р.п. Шаранга межбюджетных трансфертов с целью софинансирования расходных обязательств поселения для финансирования проектов: «Ремонт тротуаров по ул. Большевиков (от ул. Комсомольская до ул. Советская) в р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области», «Ремонт тротуаров по ул. Ленина (от ул. Комсомольская до магазина «Весна») в р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области», «Ремонт участка автодороги по улице Дружбы в р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области» и «Благоустройство территории кладбища в р.п. Шаранга Шарангского муниципального района» в сумме 2 949 187 рублей.

В соответствии с п. 2.2.2 соглашения на 2019 год администрация р.п. Шаранга обеспечивает софинансирование проектов (Приложение № 1 к соглашению на 2019 г.) со стороны администрации р.п. Шаранга, населения и внебюджетных источников, в том числе:

- 1 453 000 рублей - за счет средств средств бюджета поселения;
- 151 000 рублей - за счет средств населения;
- 250 000 рублей - за счет внебюджетных источников.

В бюджете администрации р.п. Шаранга на 2020 год предусмотрены средства местного бюджета на исполнение обязательств по софинансированию проекта по поддержке местных инициатив в соответствии с условиями соглашения на 2020 г.

В соответствии с условиями Соглашения на 2020 г. администрация р.п. Шаранга обязуется:

- направлять полученные средства только по целевому назначению (п. 2.2.1);
- предоставить администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области отчет об использовании межбюджетных трансфертов в течение 20 дней со дня их использования, но не позднее 1 декабря 2020 г. (2.2.4).

Вышеуказанная отчетность предоставлялась администрацией р.п. Шаранга в администрацию Шарангского муниципального района Нижегородской области своевременно, по установленным формам.

Кассовый расход администрации р.п. Шаранга за счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета на проведение мероприятий по реализации проектов по поддержке местных инициатив составил 4 803 187 рублей, в том числе:

- 2 949 187 рублей (61,3%) - за счет средств областного бюджета;
- 1 453 000 рублей (30,3%) - за счет средств бюджета поселения;
- 151 000 рублей (3,2%) - за счет средств населения;
- 250 000 рублей (5,2%) - за счет внебюджетных источников.

Указанные средства направлены на оплату 4-х муниципальных контрактов.

1. Закупка на ремонт тротуаров по ул. Ленина (от ул. Комсомольская до магазина «Весна») в р.п. Шаранга (ИКЗ: 203523700152952370100100280014211244) внесена в план-график закупок администрацией р.п. Шаранга с начальной (максимальной) ценой контракта (НМЦК) 737 395 рублей.

Обоснование НМЦК осуществлено в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета.

Для осуществления указанной закупки между администрацией р.п. Шаранга и ООО «Новострой» по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 25 июня 2020 г. № 16. Предмет контракта – выполнение работ по ремонту тротуаров по ул. Ленина (от ул. Комсомольская до магазина «Весна») в р.п. Шаранга. Цена контракта – 737 395 рублей.

Размещение закупки осуществлено администрацией Шарангского муниципального района.

Срок выполнения работ по контракту - в течение 90 дней со дня заключения контракта или до 23 сентября 2020 г. (п. 3.1). Оплата за выполненные работы осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при условии поступления денежных средств из областного бюджета (п. 6.3).

Согласно акту о приемке выполненных работ от 30 июня 2020 г. № 1 по муниципальному контракту от 25 июня 2020 г. № 16 работы по ремонту тротуаров по ул. Ленина (от ул. Комсомольская до магазина «Весна») выполнены на сумму 737 395 рублей, своевременно.

Оплата по контракту осуществлена администрацией р.п. Шаранга в полном объеме по платежным поручениям от 28 июля 2020 г. №№ 835, 836, 837, 838 в сумме 737 395 рублей (или на 5 рабочих дней позднее установленного контрактом срока) на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Несвоевременная оплата по контракту на сумму 737 395 рублей связана с фактическим поступлением денежных средств из областного бюджета на счет администрации р.п. Шаранга 28 июля 2020 г. (ведомость кассовых поступлений в бюджет за 27 июля 2020 г.).

Со стороны администрации р.п. Шаранга акт о приемке выполненных работ подписан главой администрации р.п. Шаранга Краевым С.В.

Выборочной проверкой соответствия позиций, указанных в акте о приемке выполненных работ от 30 июня 2020 г. № 1, позициям, указанным в локальном сметном расчете к контракту, нарушений не установлено.

2. Закупка на ремонт участка автодороги по улице Дружбы в р.п. Шаранга (ИКЗ: 203523700152952370100100200014211244) внесена в план-график закупок администрацией р.п. Шаранга с начальной (максимальной) ценой контракта (НМЦК) 1 225 937 рублей.

Обоснование НМЦК осуществлено в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета.

Для осуществления указанной закупки между администрацией р.п. Шаранга и ООО «Магистраль» по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 15 июня 2020 г. № 15. Предмет контракта – выполнение работ по ремонту участка автодороги по улице Дружбы в р.п. Шаранга. Цена контракта – 1 225 937 рублей.

Размещение закупки осуществлено администрацией Шарангского муниципального района.

Срок выполнения работ по контракту - в течение 60 дней со дня заключения контракта или до 14 августа 2020 г. (п. 3.1). Оплата за выполненные работы осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при условии поступления денежных средств из областного бюджета (п. 6.3).

Согласно акту о приемке выполненных работ от 24 июня 2020 г. № 1 по муниципальному контракту от 15 июня 2020 г. № 15 работы по ремонту участка

автодороги по улице Дружбы в р.п.Шаранга выполнены на сумму 1 225 937 рублей, своевременно.

Оплата по контракту осуществлена администрацией р.п. Шаранга в полном объеме по платежным поручениям от 20 июля 2020 г. №№ 820, 821, 822, 823 в сумме 1 225 937 рублей (или на 3 рабочих дня позднее установленного контрактом срока) на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Несвоевременная оплата по контракту на сумму 1 225 937 рублей связана с фактическим поступлением денежных средств из областного бюджета на счет администрации р.п. Шаранга 20 июля 2020 г. (ведомость кассовых поступлений в бюджет за 17 июля 2020 г.).

Со стороны администрации р.п. Шаранга акт о приемке выполненных работ подписан главой администрации р.п. Шаранга Краевым С.В.

Выборочной проверкой соответствия позиций, указанных в акте о приемке выполненных работ от 24 июня 2020 г. № 1, позициям, указанным в локальном сметном расчете к контракту, нарушений не установлено.

3. Закупка на благоустройство территории кладбища в р.п. Шаранга Шарангского муниципального района (ИКЗ: 203523700152952370100100260014211244) внесена в план-график закупок администрацией р.п. Шаранга с начальной (максимальной) ценой контракта (НМЦК) 1 611 236 рублей.

Обоснование НМЦК осуществлено в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета.

Для осуществления указанной закупки между администрацией р.п. Шаранга и ООО «Новострой» по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 15 июня 2020 г. № 14. Предмет контракта – выполнение работ по благоустройству территории кладбища в р.п. Шаранга. Цена контракта – 1 611 236 рублей.

Размещение закупки осуществлено администрацией Шарангского муниципального района.

Срок выполнения работ по контракту - в течение 60 дней со дня заключения контракта или до 14 августа 2020 г. (п. 3.1). Оплата за выполненные работы осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при условии поступления денежных средств из областного бюджета (п. 6.3).

Согласно акту о приемке выполненных работ от 12 августа 2020 г. № 1 по муниципальному контракту от 15 июня 2020 г. № 14 работы по благоустройству территории кладбища в р.п. Шаранга выполнены на сумму 1 611 236 рублей, своевременно.

Оплата по контракту осуществлена администрацией р.п. Шаранга в полном объеме по платежным поручениям от 4 сентября 2020 г. №№ 1064, 1065, 1066, 1067 в сумме 1 611 236 рублей (или на 2 рабочих дня позднее установленного контрактом срока) на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Несвоевременная оплата по контракту на сумму 1 611 236 рублей связана с фактическим поступлением денежных средств из областного бюджета на счет администрации р.п. Шаранга 3 сентября 2020 г. (ведомость кассовых поступлений в бюджет за 2 сентября 2020 г.).

Со стороны администрации р.п. Шаранга акт о приемке выполненных работ подписан главой администрации р.п. Шаранга Краевым С.В.

Выборочной проверкой соответствия позиций, указанных в акте о приемке выполненных работ от 12 августа 2020 г. № 1, позициям, указанным в локальном сметном расчете к контракту, нарушений не установлено.

4. Закупка на ремонт тротуаров по ул. Большевиков (от ул. Комсомольская до ул. Советская) в р.п. Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области (ИКЗ: 203523700152952370100100230014211244) внесена в план-график закупок администрацией р.п. Шаранга с начальной (максимальной) ценой контракта (НМЦК) 1 228 619 рублей.

Обоснование НМЦК осуществлено в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета.

Для осуществления указанной закупки между администрацией р.п. Шаранга и ИП Игнатьев Г.Н. по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 29 июня 2020 г. № 17. Предмет контракта – выполнение работ по ремонту тротуаров по ул. Большевиков (от ул. Комсомольская до ул. Советская) в р.п. Шаранга. Цена контракта – 1 228 619 рублей.

Размещение закупки осуществлено администрацией Шарангского муниципального района.

Срок выполнения работ по контракту - в течение 90 дней со дня заключения контракта или до 27 сентября 2020 г. (п. 3.1). Оплата за выполненные работы осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при условии поступления денежных средств из областного бюджета (п. 6.3).

Согласно акту о приемке выполненных работ от 11 сентября 2020 г. № 1 по муниципальному контракту от 29 июня 2020 г. № 17 работы по ремонту тротуаров по ул. Большевиков (от ул. Комсомольская до ул. Советская) в р.п. Шаранга выполнены на сумму 1 228 619 рублей, своевременно.

Оплата по контракту осуществлена администрацией р.п. Шаранга в полном объеме по платежным поручениям от 6 октября 2020 г. №№ 1190, 1191, 1192, 1193 в

сумме 1 228 619 рублей (или на 2 рабочих дня позднее установленного контрактом срока) на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Несвоевременная оплата по контракту на сумму 1 228 619 рублей связана с фактическим поступлением денежных средств из областного бюджета на счет администрации р.п. Шаранга 5 октября 2020 г. (ведомость кассовых поступлений в бюджет за 2 октября 2020 г.).

Со стороны администрации р.п. Шаранга акт о приемке выполненных работ подписан главой администрации р.п. Шаранга Краевым С.В.

Выборочной проверкой соответствия позиций, указанных в акте о приемке выполненных работ от 11 сентября 2020 г. № 1, позициям, указанным в локальном сметном расчете к контракту, нарушений не установлено.


Заключение

1. Кассовый расход администрации р.п. Шаранга за счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета, на проведение мероприятий по реализации проектов по поддержке местных инициатив, предоставленных по соглашению на 2019 г. составил 3 163 494 рубля, по соглашению на 2020 г. составил 4 803 187 рублей.

Указанные средства направлены на оплату 6-ти муниципальных контрактов.


2. Нарушений условий соглашений на 2019 - 2020 г.г. и условий исполнения контрактов не установлено.

Главный специалист контрольно-
ревизионного управления министерства
финансов Нижегородской области



С.А.Хлунов

Копия акта проверки от 5 ноября 2020 г. получена
«5» ноября 2020 года



С.В. Краев